



Prefeitura Municipal de Votorantim

"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

Câmara Municipal de Votorantim

Visto

06 NOV. 2018

Bruno Martins de Almeida
Presidente

Ofício nº 832/18 CM

Votorantim, 24 de Outubro de 2018.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 725/18, datado em 16 de outubro de 2018, através do qual nos encaminha o Requerimento nº 293/18, de autoria do nobre vereador Alfredo Pissinato Junior, apresentado durante a 35ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, realizada em 16 de outubro de 2018, em resposta a solicitação, informamos:

a) As obras do Parque da Cachoeira não estão paralisadas. A verba para a construção da referida obra foi objeto de convênio firmado junto à Caixa Econômica Federal, cujo valor total da obra é de R\$ 398.027,17 (trezentos e noventa e oito mil e vinte e sete reais e dezessete centavos) sendo R\$ 292.500,00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) de repasse federal e R\$ 105.527,17 (cento e cinco mil e quinhentos e vinte e sete reais e dezessete centavos) de contrapartida com verba própria da Prefeitura Municipal. Ocorre que a Prefeitura ainda não pode fazer o recebimento final da obra, pois ainda resta reparos para serem realizados pela empresa e também porque até a presente data a Prefeitura recebeu somente 50% do valor de repasse do Ministério do Turismo e não tem previsão de recebimento dos outros 50%. Vale salientar que o último pagamento à empresa ocorreu no dia



Prefeitura Municipal de Votorantim


"Capital do Cimento"

Estado de São Paulo

12/07/2018;

b) Valor pago até a presente data R\$ 249.391,92
(duzentos e quarenta e nove mil e trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos);

c) Tão logo sejam concluídas essas pendências relacionadas ao desembolso financeiro, e conforme programação a ser estabelecida pela Secretaria de Cultura.



FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
BRUNO MARTINS DE ALMEIDA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Votorantim/SP