



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

"CAPITAL DO CIMENTO"
ESTADO DE SÃO PAULO



Of. 0997/25 – CMV

Votorantim, 18 de setembro de 2025.

Senhor Presidente;

Em atenção ao Ofício de nº 0203/25, datado de 02 de setembro de 2025, através do qual nos encaminha o **Requerimento de nº 0284/25**, de autoria do nobre Vereador **Luiz Carlos Santos**, apresentado durante a 29ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão Legislativa, da 15ª Legislatura, realizada em 02 de setembro de 2025, temos a informar que Conforme solicitação de esclarecimento referente as obras em andamento no município segue as informações detalhadas referente as obras públicas que estão em andamento:

- **Revitalização de prédio para instalação do Museu Histórico de Votorantim “Ettore Marangoni”**
Contrato: 071/2022
Valor: R\$ 748.312,31
Empresa: DCA ENG. E CONSTR. EIRELI - EPP
Percentuais concluídos:
Cronograma: obra paralisada aguardando liberação da segunda fase que se encontra em processo licitatório – prazo de término 26/01/2026.
- **Recapeamento asfáltico de diversas ruas e avenidas do município, alargamento de pista e pavimentação de via de ligação da rua Elvira Correa com a rua João Santiago Figueira.**
Contrato: 52/2024
Valor: R\$ 6.129.011,92
Empresa: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA.
Percentuais concluídos: 88,17%
Cronograma: término da obra 05/11/2025.
- **Reforma e adequações de acordo com as normas de acessibilidade e sistema de proteção e combate de incêndio de unidades escolares da SEED-Escola Lucinda**
Contrato: 125/2024
Valor: R\$ 1.454.061,43
Empresa: GALLI – INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
Percentuais concluídos: 0%
Cronograma: início previsto 2026 (SEED)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

"CAPITAL DO CIMENTO"
ESTADO DE SÃO PAULO

- **Reforma do CRAS do Promorar**

Contrato: 035/2025

Valor: R\$ 535.073,03

Empresa: CONSTRUTORA E SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA.

Percentuais concluídos: 62%

Cronograma: término da obra 20/10/2025.

- **Construção do Centro de Atendimento ao Turista**

Contrato: 037/2025

Valor: R\$ 513.547,08

Empresa: NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.

Percentuais concluídos: 0%

Cronograma: aguardando apreciação do convênio.

- **Reforma e ampliação da UESF Vila Amorim**

Contrato: 051/2025

Valor: R\$ 122.833,99

Empresa: GALLI INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Percentuais concluídos: 70%

Cronograma: término da obra 29/09/2025.

- **Instalação de forro removível em fibra mineral – Paço1**

Contrato: 062/2025

Valor: R\$ 122.998,75

Empresa: C DIAS LTDA.

Percentuais concluídos: 0%

Cronograma: aguardando liberação e verba - SEF

- **Construção de nova UBS na região do Vossoroca - Jd. Clarice**

Contrato: 066/2025

Valor: R\$ 1.997.393,70

Empresa: NOVOS NEGÓCIOS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.

Percentuais concluídos: 0%

Cronograma: aguardando liberação da SEED.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

"CAPITAL DO CIMENTO"
ESTADO DE SÃO PAULO

- **Revitalização da quadra no bairro Jardim São Luiz**
Contrato: 128/2024
Valor: R\$ 178.870,00
Empresa: CONSTRUTORA E SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA.
Percentuais concluídos: 0%
Cronograma: não iniciada – aguardando parecer da União.
- **Reforma e ampliação da EMEF Mercedes Santucci**
Contrato: 127/2024
Valor: R\$ 1.982.103,11
Empresa: CONSTRUTORA E SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA.
Percentuais concluídos: 01%
Cronograma: término da obra 15/04/2026.
- **Construção de pista de Caminhada em sistema de lazer no bairro Jardim São Lucas**
Contrato: 009/2025
Valor: R\$ 116.000,00
Empresa: DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Percentuais concluídos: 0%
Cronograma: término da obra 12/10/2025 – aguardando desocupação da área
- **Revitalização do gramado do Centro Esportivo e Recreativo Aldovir Gori**
Contrato: 010/2025
Valor: R\$ 753.948,26
Empresa: DCA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Percentuais concluídos: 13,5%
Cronograma: término da obra 22/11/2025.
- **Recapeamento asfáltico da Av. Gisele Constantino trecho 1 e 2**
Contrato: 013/2025
Valor: R\$ 915.861,33
Empresa: CÉU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA.
Percentuais concluídos: 0%
Cronograma: repasse do convênio de 70% liberado em 04/09/2025 – será emitida Ordem de Início.
- **Reforma do Ginásio Poliesportivo Altos de Votorantim**
Contrato: 034/2025
Valor: R\$ 180.744,46
Empresa: CONSTRUTORA E SERRALHERIA SÃO JOSÉ LTDA.
Percentuais concluídos: 100% (falta liberação aditivo do saldo do contrato por parte do convênio)
Cronograma: término da obra 20/10/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
"CAPITAL DO CIMENTO"
ESTADO DE SÃO PAULO

Nestes termos; respeitosamente.

WEBER MAGANHATO JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Excelentíssimo Senhor

RODRIGO DE MELO KRIGUER

D.D. Presidente da Câmara Municipal de Votorantim/SP.